

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в Государственном учреждении «Забайкальская краевая филармония им.О.Л.Лундстрема»

г. Чита

« 30 » мая 2017 г.

Выездная проверка проведена на основании приказа Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю от 16 мая 2017 г. № 334-о «О назначении проведения плановой выездной проверки в Государственном учреждении культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» в соответствии с пунктом 19 Плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю на 2017 г.

Тема выездной проверки: проверка использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (ИКМ: 2017-ПВ.029.1019-9100.047).

Проверяемый период: 2015-2016 г.

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю Н.Г. Романовой, контролера-ревизора отдела в социально-экономической сфере Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю О.А. Добрыниной.

Срок проведения выездной проверки, не включая периоды ее приостановления, составил 7 рабочих дней с 22 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г.

Цель контрольного мероприятия: предупреждение, выявление и пресечение

нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере.

Общие сведения об объекте контроля

Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая филармония» создано в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края «О реорганизации государственных учреждений культуры» от 14 августа 2008 г. № 552 р и является правопреемником Государственного учреждения культуры «Концертно-цирковой комплекс «Забайкалье» и Государственного учреждения культуры «Концертно-культурный комплекс «Дворец искусств». В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от 20 июля 2016 г. № 213 «Об увековечивании памяти О.Л. Лундстрема» Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая филармония» переименовано в Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» (далее - Учреждение).

Учреждение создано в целях:

удовлетворения потребностей населения Забайкальского края во всех видах искусства, формирование у него художественного вкуса, пропаганды достижений современного искусства;

создания, распространения, сохранения и освоения культурных ценностей как материальных, так и духовных, в том числе в области музыкального, циркового, эстрадного, хореографического и других видов и жанров искусства;

развития исполнительства в различных жанрах музыкального, театрального, циркового, хореографического, эстрадного искусства;

поддержки талантливой молодежи в Забайкалье;

поддержки и развития народного и любительского творчества;

пропаганды произведений современных отечественных (в том числе забайкальских) и зарубежных композиторов;

пропаганды лучших образцов классических и современных музыкальных произведений;

организации просветительской, досуговой, культурно-массовой работы для различных слоев населения Забайкальского края;

воспитания у слушателей и зрителей культуры восприятия произведений искусства через просветительскую деятельность во всех жанрах.

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Забайкальского края, иными нормативными правовыми актами, международными договорами Российской Федерации, правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Забайкальского края.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, эмблему, гербовую печать, штампы и бланки установленного образца со своим наименованием и наименованием Министерства культуры Забайкальского края.

Полное наименование: Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема».

Краткое наименование: ГУК «ЗК Филармония им. О.Л. Лундстрема».

Юридический адрес: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул.Бутина, д. 51 тел. (30-22) 32-17-67, 32-46-94.

Учреждение состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите, присвоены ИНН7536096843, КПП 753601001 (свидетельство от 1 ноября 2008 г., серия 75 № 002399817).

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087536009660.

Ведомственная принадлежность: Министерство культуры Забайкальского края, адрес: 672000, Российская Федерация, г.Чита, ул.Анохина, 73, тел. (3022) 21-99-66.

Функции учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляют Министерство культуры Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

В проверяемом периоде для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в УФК по Забайкальскому краю в отделении г. Чита БИК 047601001 были открыты лицевые счета:

на расчетном счете № 40601810900001000001:

- 21916У34900 – отдельный лицевой счет,

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов имели:

право первой подписи:

директор – Акчуваков Игорь Николаевич (по 21 октября 2016 г.), Еренкова Юлия Олеговна (с 3 ноября 2016 г. по настоящий момент);

право второй подписи:

главный бухгалтер – Добрынина Наталья Валентиновна (по 12 декабря 2016 г.), Беломестнова Елена Сергеевна (с 31 декабря 2016 г. по настоящий момент).

Уведомлением Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю от 15 декабря 2016 г. до Учреждения доведены коды общероссийских классификаторов:

ОКПО – 88143233, ОКАТО – 76401373000, ОКТМО – 76701000001, ОКОГУ – 2300231, ОКФС – 13, ОКОПФ – 75203, ОКВЭД – 92.31.1.

При проведении контрольного мероприятия изучены законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие использование средств федерального бюджета, направленных на реализацию государственных программ Российской Федерации, в том числе исполнения государственных заданий.

(Приложение № 1 - Перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия)

Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании средств федерального бюджета, предоставленных в форме субсидий на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы Госпрограммы.

Целевое и эффективное использование субсидии из федерального бюджета, предоставляемой Минобрнауки России бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий подпрограммы Госпрограммы

Субсидии федерального бюджета, выделенные в 2015 г.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (пункт 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Правила) – Приложение № 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297).

Между Министерством культуры Забайкальского края и Учреждением заключено Соглашение № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г. «О предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг

(выполнение услуг), из бюджета Забайкальского края» на сумму 1 679 000 руб. (далее – Соглашение № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г., Субсидия).

(Приложение № 2 – копия Соглашения № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г.)

Бюджетные ассигнования федерального бюджета доведены Учреждению на сумму 1 679 000 руб.

В проверяемом периоде субсидия поступила на отдельный лицевой счет Учреждения № 21916У34900, открытый в УФК по Забайкальскому краю в объеме, предусмотренном Соглашением № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г.

Сроки перечисления Учреждению субсидии, а также условия предоставления средств Соглашением № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г. не определены.

Кассовые расходы средств федерального бюджета, выделенных в 2015 г. в рамках подпрограммы Госпрограммы на 2011-2015 годы, составили 1 679 000 руб.

Во исполнение условий предоставления субсидии (подпункт «а» пункта 5 Правил разработана и утверждена Постановлением Правительства Забайкальского края от 17 февраля 2014 г. № 75 государственная программа Забайкальского края «Доступная среда (2014 - 2015 годы)» (далее – Программа Забайкальского края). Ответственный исполнитель – Министерство социальной защиты населения Забайкальского края, один из соисполнителей – Министерство культуры Забайкальского края.

Цель программы Забайкальского края - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае.

Одна из задач программы Забайкальского края (задача 2) - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае. Для решения поставленной задачи планируется проведение мониторинга по определению потребностей инвалидов в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности; оборудование специальными приспособлениями (пандусы, ограждения, информационные табло, тактильная плитка, звуковое оповещение,

специализированные санузелы, лифты, подъемники) социально значимых объектов социальной инфраструктуры Забайкальского края с целью обеспечения доступности для инвалидов; приобретение низкопольного транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов на маршрутах общественного транспорта.

Учреждения культуры относятся к социально значимых объектов социальной инфраструктуры Забайкальского края.

Программа Забайкальского края содержит комплекс мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг для инвалидов и МГН в Забайкальском крае. В частности, мероприятие «адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов культуры» предусматривает приобретение информационных терминалов и программного обеспечения к ним, приобретение съемных кресел, раздвижных телескопических пандусов, переносной рампы, противоскользящих систем, бегущих строк и информационных табло, беспроводных систем вызова помощника, автоматических систем открывания дверей, приобретение тифлофлешплееров, аудио- и видеогидов для ознакомления слабослышащих и слабовидящих с экспозицией музеев, табличек, информационных знаков и знаков о доступности объекта. Таким образом, мероприятия Программы Забайкальского края, реализуемых в учреждениях культуры Забайкальского края, ограничены данным перечнем мероприятий.

Одними из целевых показателей (индикаторов), используемых для оценки результатов реализации Программы Забайкальского края являются:

- количество адаптированных для инвалидов и других МГН объектов культуры;
- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае;
- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Забайкальского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг.

Согласно подпункту 1 пункта 2 раздела 2 Соглашения № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г. учредитель (Министерство культуры Забайкальского края) обязуется предоставить в 2015 г. Учреждению субсидию на проведение мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, т.о. Соглашение № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г. не содержит требования расходования Учреждением субсидии на мероприятия, включённые в Программу Забайкальского края.

В рамках реализации Основного мероприятия 1.7 «Разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте)» (Приложение № 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297), в целях обеспечения равенства инвалидов с другими лицами, а также в связи с присоединением и ратификацией Российской Федерации Конвенции разработана и утверждена приказом Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики согласно приложению (вместе с "ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)")) (далее – Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627).

Основным учетным документом, содержащим информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг, является «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры» (раздел 3 «Организация паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Приказа Минтруда России от 25 декабря 2012 г.

№ 627).

Паспорт доступности - унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых в нем услуг (сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступности, проводимой при обследовании объекта).

Руководствуясь пунктом 9 Приложения № 4 к государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2011 - 2015 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297), а также в целях создания условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими разработаны и утверждены Приказом Минкультуры России от 9 сентября 2015 г. № 2400 требования доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Приказ Минкультуры России от 9 сентября 2015 г. № 2400).

В соответствии с пунктом 1 Приказа Минкультуры России от 9 сентября 2015 г. № 2400 Учреждения культуры обеспечивают:

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

- инвалидам и другим маломобильным группам населения оборудование санитарно-гигиенических помещений в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление реализацией программы, координацию работ соисполнителей программы и контроль за ходом реализации программы (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) программы) осуществляет ответственный исполнитель программы - Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители программы ежегодно в

установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяют сроки их реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых показателей (индикаторов). Внесение изменений в перечень мероприятий программы, в сроки ее реализации, в объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом осуществляются по согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ в субъекте РФ (Разделы 6,8 Программы Забайкальского края).

Фактически, в течение 2015 г. внесение изменений в перечень мероприятий программы не производилось.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, реализация ограниченного перечня мероприятий программы Забайкальского края, предусмотренных для учреждений культуры, не позволит достигнуть целей и целевых показателей (индикаторов) результативности реализации Программы Забайкальского края (количество адаптированных для инвалидов и других МГН объектов культуры, доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Забайкальском крае, доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Забайкальского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг) в связи с тем, что указанные мероприятия программы Забайкальского края не предусматривают адаптации основных структурно-функциональных зон и элементов зданий и сооружений для инвалидов и других МГН (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»), адаптация которых необходима для формирования паспорта доступности объектов социальной

инфраструктуры (в частности мероприятия программы Забайкальского края не предусматривают адаптацию санитарно-гигиенических помещений).

Фактически, в проверяемом периоде объектом контроля расходование средств произведено на оплату государственных контрактов, заключённых на выполнение работ, направленных на достижение целей Программы Забайкальского края и выполнение целевых показателей (индикаторов) результативности реализации, т.е. на проведение мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (подпункт 1 пункта 2 раздела 2 Соглашения № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г.).

Таким образом, проверкой целевого использования субсидии из федерального бюджета, предоставленной в 2015 г. на реализацию мероприятий подпрограммы Госпрограммы на 2011-2015 годы нарушений не установлено.

Субсидии федерального бюджета, выделенные в 2016 г.

В 2016 году средства федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Учреждению не предоставлялись.

(Приложение № 3 - копия выписки отдельного лицевого счёта учреждения)

Операции по лицевым счетам, состояние расчетной дисциплины

В проверяемом периоде произведенные операции подтверждены оправдательными документами.

Проверкой правильности отражения банковских операции в Журнале операций с безналичными денежными средствами и других регистрах бухгалтерского учета, соответствия остатков на конец месяца в выписках банка, нарушений не установлено.

По данным бухгалтерского учета на отчетные даты проверяемого периода (по состоянию на 1 января 2015 г., 1 января 2016 г., 1 января 2017 г.) по средствам субсидии из федерального бюджета дебиторской и кредиторской задолженности не

числилось. Фактов необоснованного списания задолженности при отсутствии заключенных договоров, без оприходования поступивших материальных ценностей, не установлено.

Неиспользованных остатков субсидии из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2016 г. и 1 января 2017 г. не числилось.

Проверкой достоверности и законности операций по лицевым счетам по средствам субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы Госпрограммы на 2011-2015 годы нарушений не установлено.

**Соответствие заключения и исполнения государственных
(муниципальных) контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд заказчиков**

законодательству Российской Федерации

Всего в проверяемом периоде за счет средств субсидии федерального бюджета, выделенных в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы заключено 5 государственных контрактов на выполнение работ по адаптации здания, в целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на сумму 1 679 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 94 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) приказом Учреждения создана комиссия и утверждён порядок проведения приёмки товаров (работ, услуг) поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным (муниципальным) контрактам, заключённым для нужд Учреждения, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом от 9 октября 2015 г. № 313-а.

Фактически, заключения экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контрактов, заключённых за счёт средств субсидии и исполненных в 2015 г., проверке не представлены.

Проверка соответствия выполненной работы (ее результата) условиям государственных контрактов, заключённых за счет средств субсидии федерального бюджета, выделенных в рамках подпрограммы Госпрограммы, осуществлена путём проведения выборочных контрольных осмотров (обмеров) выполненных работ, в ходе которых установлено следующее.

1. В 2015 году Учреждением с ИП Азаров В.Е. заключён Государственный контракт № 1 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации мужского туалета на третьем этаже Учреждения в рамках подпрограммы Госпрограммы (далее – Гос.контракт № 1 от 26 октября 2015г.).

Пунктом 1.2. контракта определено, что состав и объём работ определяется дефектной ведомостью, техническим заданием и сметой.

Техническим заданием и локальным сметным расчётом (являющимися неотъемлемой частью гос.контракта) определены виды работ. В частности, предусмотрена установка мойки угловой. Согласно Акту о приёмке выполненных работ (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3 подрядчиком произведены, а Учреждением приняты работы по установке мойки на одно отделение. Фактически, в ходе проведённых контрольных действий, установлено несоответствие выполненной работы условиям Гос.контракта № 1 от 26 октября 2015г. – установлена мойка на одно отделение на пьедестале (не угловая).

Таким образом, в нарушение **пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)**

учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608449) работ, не соответствующих условиям заключённого с ИП Азаров В.Е. государственного контракта № 1 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации мужского туалета на третьем этаже Учреждения на сумму **1 440,40 руб.**

(Приложение № 4 - Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ по адаптации мужского туалета на третьем этаже, копии государственного контракта № 1 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3, платёжного поручения от 15 декабря 2015 г. № 608449).

2. В 2015 году Учреждением с ООО «СК «Авангард» заключён Государственный контракт № 8 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации женского туалета на третьем этаже Учреждения в рамках подпрограммы Госпрограммы (далее – Гос.контракт № 8 от 26 октября 2015г.).

Пунктом 1.2. контракта определено, что состав и объём работ определяется дефектной ведомостью, техническим заданием и сметой.

Техническим заданием и локальным сметным расчётом (являющимися неотъемлемой частью гос.контракта) определены виды работ. В частности, предусмотрена установка мойки угловой. Согласно Акту о приёмке выполненных работ (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3 подрядчиком произведены, а Учреждением приняты работы по установке мойки на одно отделение. Фактически, в ходе проведённых контрольных действий, установлено несоответствие выполненной работы условиям Гос.контракта № 8 от 26 октября 2015г. – установлена мойка на одно отделение на пьедестале (не угловая).

Таким образом, в нарушение **пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов**

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608453) работ, не соответствующих условиям заключённого с ООО «СК «Авангард» государственного контракта № 8 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации женского туалета на третьем этаже Учреждения на сумму **1 440,40 руб.**

(Приложение № 5 - Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ по адаптации женского туалета на третьем этаже, копии государственного контракта № 8 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3, платёжного поручения от 15 декабря 2015 г. № 608453).

3. В 2015 году Учреждением с ИП Кац О.А. заключён Государственный контракт № 4 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по ограждению уличного пандуса для маломобильной группы населения в рамках подпрограммы Госпрограммы (далее – Гос.контракт № 4 от 26 октября 2015г.).

Пунктом 1.2. контракта определено, что состав и объём работ определяется дефектной ведомостью, техническим заданием и сметой.

Объёмы и виды работ определены техническим заданием и локальным сметным расчётом (являющимися неотъемлемой частью гос.контракта). Так, гос.контрактом № 4 от 26 октября 2015г. предусмотрено проведение работ по ограждению уличного пандуса для маломобильной группы населения длиной 20 м.пог.

Согласно Акту о приёмке выполненных работ (ф.КС-2) от 18 ноября 2015 г. № 1 подрядчиком произведены, а Учреждением приняты и оплачены работы по ограждению уличного пандуса для маломобильной группы населения в объёме 20 м.пог.

В ходе проведённых контрольных обмеров, установлено несоответствие фактически выполненного объёма работы (17,4 м.пог.) объёму, предусмотренному условиям гос.контракта № 4 от 26 октября 2015г. (20 м.пог.).

Таким образом, в нарушение **пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н** Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 18 ноября 2015 г. № 1) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 25 ноября 2015 г. № 455773) фактически невыполненных работ на сумму **42 548,74 руб.** (за 2,6 м.пог. ограждения уличного пандуса для маломобильной группы населения).

(Приложение № 6 - Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ по ограждению уличного пандуса для маломобильной группы населения, копии государственного контракта № 4 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 18 ноября 2015 г. № 1, платёжного поручения от 25 ноября 2015 г. № 455773, расчёт неправомерного расходования средств)

4. В 2015 году Учреждением с ООО «СК Новые технологии» заключён Государственный контракт № 6 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации женского туалета на третьем этаже, адаптации доступности в Органный зал, адаптации билетной кассы, облицовке уличного пандуса Учреждения в рамках подпрограммы Госпрограммы (далее – Гос.контракт № 6 от 26 октября 2015г.).

Пунктом 1.2. контракта определено, что состав и объём работ определяется дефектной ведомостью, техническим заданием и сметой.

Техническим заданием и локальным сметным расчётом (являющимися неотъемлемой частью гос.контракта) определены виды работ. В частности, в разделе 2 «Адаптация женского туалета на третьем этаже» предусмотрены доводчики дверные с задержкой закрывания 2 шт. и в разделе 5 «Облицовка уличного пандуса» предусмотрены кладка стен кирпичных пандуса в объёме 1,6 м.куб. и облицовка гранитными плитами 2,12 м. кв. (ТЕР15-01-038-01).

Согласно Акту о приёмке выполненных работ (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3 подрядчиком произведены, а Учреждением приняты работы по кладке стен кирпичных пандуса в объёме 1,6 м.куб. и облицовке гранитными плитами 2,12 м. кв., а также в Акт о приёмке выполненных работ включены доводчики дверные с задержкой закрывания 2 шт. (в женском туалете на третьем этаже). Фактически, в ходе проведённого выборочного контрольного осмотра (обмера), установлено несоответствие выполненной работы условиям Гос.контракта № 6 от 26 октября 2015г.:

- доводчики на дверях женского туалета на третьем этаже не установлены;
- кладка кирпичных стен пандуса не выполнена (по устному пояснению представителя подрядной организации, произведены работы по восстановлению ступеней лестницы (фактическое выполнение визуально определить не представилось возможным ввиду того, что восстановленная часть ступеней расположена под пандусом);
- облицовка гранитными плитами не произведена (по устному пояснению представителя подрядной организации, данный вид работ заменён на вид «Облицовка гранитными плитами по металлическому каркасу на клямерах»).

В ходе исполнения государственного контракта от 26 октября 2015 г. № 6 внесение изменений не производилось, дополнительные соглашения не заключались.

Таким образом, в нарушение **пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов**

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н, подпункта 1 пункта 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608450) работ, не соответствующих условиям заключённого с ООО «СК Новые технологии» государственного контракта № 6 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации женского туалета на третьем этаже, адаптации доступности в Органный зал, адаптации билетной кассы, облицовке уличного пандуса Учреждения на сумму **60 270 руб.**

(Приложение № 7 - Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ, копии государственного контракта № 6 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3, платёжного поручения от 15 декабря 2015 г. № 608450, перерасчёты Акта о приёмке выполненных работ от 26 ноября 2015 г. № 3)

Кроме того, согласно устному и письменному пояснениям представителя подрядной организации и представленной проверке копии Гарантийного письма ООО «СК Новые технологии» работы по облицовке уличного пандуса произведены после окончания срока, установленного государственным контрактом № 6 от 26 октября 2015г., - весной 2016 г. При этом, данные работы включены в Акт о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3 и оплачены платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608450.

Кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами

Состояние бухгалтерского учета и отчетности

В проверяемом периоде операции при использовании средств субсидий из федерального бюджета средств, выделенных в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы осуществлялись в безналичном порядке.

Расчеты с подотчетными лицами не осуществлялись.

Проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено следующее.

Согласно государственным контрактам, заключенным между Учреждением и подрядчиками (с ИП Кац О.А. - от 26 октября 2015 г. № 4, с ИП Красавиным С.М. - от 26 октября 2015 г. № 5, с ООО «СК Новые Технологии» - от 26 октября 2015 г. № 6), в 2015 г. выполнены работы по ограждению уличного пандуса (акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 18 ноября 2015 г. № 1, от 18 ноября 2015 г. № 2, от 26 ноября 2015 г. № 3), в результате выполненных которых произведена модернизация (достройка) основного средства – здания (адрес: ул.Бутина, д.51). Общая стоимость модернизации (достройки) составила 732 783,40 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 257 Налогового кодекса РФ первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям.

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.

В результате расходы на модернизацию (реконструкцию, достройку или дооборудование) увеличивают первоначальную стоимость объекта после ее окончания (пункты 14, 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, пункт 41 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н).

Согласно пункту 1 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (далее – Инструкция от 25 марта 2011 г. № 33н) государственные (муниципальные) автономные учреждения, государственные (муниципальные) бюджетные учреждения составляют и представляют годовую, квартальную бухгалтерскую отчетность.

Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом, должна включать показатели деятельности; данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, должны быть подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств, проведенной учреждением в порядке, им установленном в рамках формирования учетной политики (пункты 4, 5, 9 Инструкции от 25 марта 2011 г. № 33н). В состав бухгалтерской отчетности включаются Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) – далее баланс. Баланс является годовой формой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений. Порядок его составления приведен в п. п. 13 - 22 Инструкции от 25 марта 2011 г. № 33н. Баланс формируется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (пункт 13 Инструкции от 25 марта 2011 г. № 33н).

В разделе I «Нефинансовые активы» отражаются показатели нефинансовых активов учреждения в разрезе счетов бухгалтерского учета, в т.ч. строка 011 - остаток по счету 010110000 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения».

В ходе проведения проверки Учреждением представлены инвентарные карточки учета нефинансовых активов на здание (№№ 1904, 1905), в которых не отражены изменения стоимости объекта и соответственно в балансе государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730) за 2015 год по строке 011 «Недвижимое имущество учреждения (010110000)» увеличение стоимости недвижимого имущества на сумму 732 783,40 руб. не отражено.

Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 257 Налогового кодекса РФ, пунктов 14, 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»

ПБУ 6/01, пункта 41 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н, пунктов 4, 5, 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н в Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год не отражено увеличение первоначальной стоимости здания (ул.Бутина, д.51) на сумму **732 783,40 руб.**, произошедшего в 2015 г. в результате выполнения работ по достройке (дооборудованию), оплаченных за счёт средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, что привело к искажению данных бухгалтерской отчётности за 2015 г.

(Приложение № 8 - копии инвентарных карточек нефинансовых активов №№ 1905, 1904, копия баланса за 2015 год, акты выборочного осмотра (обмера) работ, выполненных ИП Кац О.А., ИП Красавин С.М., ООО «СК Новые Технологии», копия оборотно-сальдовой ведомости по сч.101.10 за 2015 г.)

Обобщенная информация о результатах выездной проверки

Проверкой использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы выявлены финансовые нарушения на сумму **838 482,94 руб.**, в том числе:

Неправомерное расходование средств на сумму 105 699,54 руб.:

1 440,40 руб. - в нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608449) работ, не соответствующих условиям заключённого с ИП Азаров В.Е. государственного контракта № 1 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации мужского туалета на третьем этаже Учреждения;

1 440,40 руб. - в нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608453) работ, не соответствующих условиям заключённого с ООО «СК «Авангард» государственного контракта № 8 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации женского туалета на третьем этаже Учреждения;

42 548,74 руб. - в нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 18 ноября 2015 г. № 1) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 25 ноября 2015 г. № 455773) фактически невыполненных работ на сумму (за 2,6 м.пог. ограждения уличного пандуса для маломобильной группы населения);

60 270 руб. - в нарушение пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 раздела I Приложения № 2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» от 1 декабря 2010 г. № 157н, подпункта 1 пункта 1 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ Учреждением допущена приёмка (путём подписания Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3) и неправомерная оплата (платёжным поручением от 15 декабря 2015 г. № 608450) работ, не соответствующих условиям заключённого с ООО «СК Новые технологии» государственного контракта № 6 от 26 октября 2015г. на выполнение работ по адаптации женского туалета на третьем этаже, адаптации доступности в Органный зал, адаптации билетной кассы, облицовке уличного пандуса Учреждения;

Искажение бухгалтерской отчётности на сумму 732 783,40 руб.:

732 783,40 руб. - в нарушение пункта 2 статьи 257 Налогового кодекса РФ, пунктов 14, 27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, пункта 41 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н, пунктов 4, 5, 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н в Балансе государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) за 2015 год не отражено увеличение первоначальной стоимости здания (ул.Бутина, д.51), произошедшего в 2015 г. в результате выполнения работ по достройке (дооборудованию), оплаченных за счёт средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, что привело к искажению данных бухгалтерской отчетности за 2015 г. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Приложение:

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия;

копия Соглашения № 41-2/2015 С/ЭУ от 13 августа 2015 г.;

копия выписки отдельного лицевого счёта учреждения;

Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ по адаптации мужского туалета на третьем этаже, копии государственного контракта № 1 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3, платёжного поручения от 15 декабря 2015 г. № 608449;

Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ по адаптации женского туалета на третьем этаже, копии государственного контракта № 8 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3, платёжного поручения от 15 декабря 2015 г. № 608453;

Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ по ограждению уличного пандуса для маломобильной группы населения, копии государственного контракта № 4 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных

работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 18 ноября 2015 г. № 1, платёжного поручения от 25 ноября 2015 г. № 455773, расчёт неправомерного расходования средств;

Акт выборочного контрольного осмотра (обмера) выполненных работ, копии государственного контракта № 6 от 26 октября 2015г., Акта о приёмке выполненных работ за ноябрь 2015 г. (ф.КС-2) от 26 ноября 2015 г. № 3, платёжного поручения от 15 декабря 2015 г. № 608450, перерасчёты Акта о приёмке выполненных работ от 26 ноября 2015 г. № 3;

копии инвентарных карточек нефинансовых активов №№ 1905,1904 , копия баланса за 2015 год, акты выборочного осмотра (обмера) работ, выполненных ИП Кац О.А., ИП Красавин С.М., ООО «СК Новые Технологии», копия оборотно-сальдовой ведомости по сч.101.10 за 2015 г.

Руководитель проверочной группы

Заместитель начальника

контрольно-ревизионного отдела

в социально-экономической сфере

УФК по Забайкальскому краю

30.05.2017г.

(дата)

(подпись)

Н.Г. Романова

Акт выездной проверки получил

30.05.17

дата

Директор Ермилов Н.О.

представитель объекта контроля (должность, Ф.И.О.)

Юли

подпись





ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
(УФК по Забайкальскому краю)

ул. Профсоюзная, 17, г. Чита, 672002 Телефон: (3022) 23-86-06 факс: (3022) 32-54-29
www.chita.roskazna.ru

22.06.2017 № 91-21-14/28
На № _____

Директору
ГУК «ЗК Филармония им. О.Л.
Лундстрема»

Ю.О. Еренковой

Приглашение на заседание Контрольной
комиссии Управления Федерального
казначейства по Забайкальскому краю

ул. Бутина, д. 51, г. Чита,
Забайкальский край, 672000

Уважаемая Юлия Олеговна!

Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю в период с 22 мая 2017 г. по 30 мая 2017 г. проведена выездная проверка использования средств из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы за 2015 - 2016 годы.

Рассмотрение результатов контрольного мероприятия осуществляется руководителем Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю с учетом предложений, подготовленных Контрольной комиссией Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю, заседание которой состоится 29 июня 2017 г. в 13 час. 35 мин. по адресу: каб. 210, ул. Профсоюзная, д. 17, г. Чита.

Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю сообщает, что в заседании Контрольной комиссии имеет право принять участие представитель ГУК «ЗК Филармония им. О.Л. Лундстрема».

В случае положительного решения просим предоставить данные представителя (Ф.И.О. и занимаемая должность), которые необходимо сообщить по телефону 23-86-98 до 26 июня 2017 г.

Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Забайкальскому краю

Ч.Ц. Галсанов

А.С. Бубенова
(3022) 23-86-98

